

工程表

発行日:平成19年3月12日

工事名称	連結送水管(乾式)1系統埋設配管更新工事	施工会社	エフシー工業(株)
受渡場所	神奈川県藤沢市		

項目	3月							4月																									
	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
1 資材搬入作業											○																						
2 アンカー打込み作業											○	○	○																				
3 配管吊り込み作業											○	○	○		○	○	○	○															
4 既設送水口撤去作業																	○																
5 配管耐圧検査(自主検査)																			○														
6 配管塗装工事																				○													
7 レントゲン撮影、コアあけ工事											○																						
8 雑工事、補修工事																		○	○														
9 予備日																						○	○										
10 消防手続	○																			○													

(注1)屋外での作業のため、天候の状況により工程が変更する場合がございます。(注2)工事終了後、**消防検査**を実施します。(日程未定)